



objet: l'étude, la mise en valeur, la restauration et l'animation du Château de Calmont d'Olt en vue d'en assurer la sauvegarde et la conservation

Association Loi 1901 - N° Siret 422 224 154 00019 - NAF 9103Z

✉: Château de Calmont d'Olt Bouquiès 12500 Espalion

Accueil visiteurs : 05.65.44.15.89 - secrétariat : 05.65.51.69.92 - courriel : [info@chateaucalmont.org](mailto:info@chateaucalmont.org) - site web : [www.chateaucalmont.org](http://www.chateaucalmont.org)

Le 2 novembre 2013

### Compte rendu de travaux et cahier de présence des chantiers 2014 du château de Calmont d'Olt 12500 Espalion

Sessions printemps, juin, juillet, août, septembre, novembre 2014

2715 jours de chantier organisés

l'Association de Sauvegarde du Château de Calmont d'Olt a accueilli, en 2014, 153 personnes dans le cadre de ses chantiers de transmission des savoir-faire ; les bénéficiaires furent de jeunes bénévoles internationaux des chantiers REMPART, des jeunes issus de foyers sociaux, des jeunes sous la main de la justice (ilot) des étudiant en stage d'architecture ou des personnes venant de centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA), ce travail d'insertion sociale et de formation de publics en difficulté à été mené sur un Monument Historique Classé «le château de Calmont d'Olt » en vue de sa stabilisation, grâce aux encadrants et aux membres de l'Association.

Tous les participants ont reçu, à minima, une journée de sensibilisation à l'histoire et à l'architecture du château de Calmont d'Olt.

Les encadrants ont proposé sur le chantier trois activités, l'archéologie, la taille de pierre et la limousinerie ou bâti traditionnel.

Les jours de repos, nous avons organisé des activités de découverte de l'histoire et de l'architecture locale, grâce au patrimoine Roman, aux châteaux, aux villages classés ; nous avons aussi réalisé des excursions sur l'Aubrac pour sa flore et, dans la Vallée du Lot, fait du canoë kayak, de la baignade en rivière et en lac, des randonnées et des pique niques.

Les personnes accueillies ont aussi participé aux animations et aux soirées organisées à destination des jeunes publics ou des habitants du village, à Pâques, à la Toussaint et lors du feu de la Saint Jean.

Les travaux engagés sur le Château de Calmont d'Olt, ont fait l'objet de programmations concertées avec la DRAC :  
Service Régional de l'Archéologie - M Laurent Fau -  
Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine - M Louis Causse -

# Compte rendu des chantiers réalisés en 2014 sur Calmont d'Olt

## 1 - tour de flanquement Nord-Est.

Au début du 20ème siècle, la chute de la tour de flanquement Nord-Est de l'enceinte intérieure a créé un arrachement, sur plus de 4 mètres, qui a dissocié les courtines Nord et Est. La portion subsistante du chemin de ronde de cette courtine Est est très dégradée.

De nombreux blocs de basalte sont en équilibre instable, il était nécessaire d'intervenir rapidement pour lier ces 2 courtines et supprimer la menace d'effondrement de cette partie de l'enceinte intérieure.

Nous avons dû échafauder, dé-végétaliser, écrouter le sommet de ce qui subsiste du chemin de ronde, re-maçonner les chaînes d'angles, créer un lien entre les courtines Est et Nord, puis pour stabiliser les restes de la tour flanquante, écrouter et maçonner celle-ci.

## 2 - pont levis.

La fosse du pont levis et ce qui subsiste du système de porte dans la tour de flanquement Nord-Est a été stabilisé après dégagement et relevé archéologique.

Les remblais d'effondrement qui l'encombraient ont été dégagés pour permettre la mise en place des échafaudages nécessaires à la mise en sécurité de la courtine.

Cet espace, recevra en 2015 une passerelle permettant l'accès à la cour en toute sécurité.

## 3 - Courtines de l'enceinte basse extérieure.

Le travail de stabilisation de l'archère centrale (1) est terminé, le coffrage de voutain est posé.

Une archère nord-est en cours de réfection (2).

Un sondage archéologique a été réalisé au pied de l'archère centrale de la courtine Est (3) en vue de la stabiliser.

## 4- Atelier taille de pierre.

Les bénévoles, sous encadrement technique de 2 tailleurs de pierre, ont préparé et approvisionné les chantiers précédents (chaînes d'angle, pierres d'archères)

## 5- Suivi archéologique et dégagement des remblais

Les bénévoles, sous encadrement technique de 2 archéologues, ont décaissé et nivelé le premier tiers de la cour, sur une hauteur moyenne de 80 cm, pour faire place aux aménagements pédagogiques.

Des relevés et coupes stratigraphiques feront l'objet d'une communication.

En fin de chantier, la mise à jour de sépultures a retardé la fermeture du chantier, après visite des services du SRA, nous avons protégé et re-comblé la zone de dégagement.

Cet hiver des datations au carbone 14 sont programmées, ce chantier reprendra en 2015 avec la présence d'un anthropologue.

## Localisation des chantiers réalisés en 2014 sur Calmont d'Olt

