

du
Château de Calmont d'Olt

Classé Monument Historique

Association Loi 1901 - N° Siret 422 224 154 00019 - NAF 9103Z

✉: Château de Calmont d'Olt 4 rue de Bouquiès 12500 Espalion

Accueil visiteurs : 05.65.44.15.89 - secrétariat : 05.65.51.69.92 - courriel : contact@chateaucalmont.org - site web : www.chateaucalmont.org

Le 26 octobre 2016

Compte rendu de travaux et cahier de présence des chantiers
du château de Calmont d'Olt - 12500 Espalion

Sessions avril-mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

2671 jours de chantier organisés en 2016

L'Association de Sauvegarde du Château de Calmont d'Olt a accueilli en 2016, 149 personnes dans le cadre de ses chantiers de transmission de savoir-faire. Les bénéficiaires sont des bénévoles internationaux des chantiers REMPART, des jeunes issus de foyers sociaux, des étudiants en stage d'architecture. Ce travail d'insertion sociale et de formation de publics en difficulté est mené grâce aux encadrants techniques et aux membres de l'Association, sur le Château de Calmont d'Olt, classé Monument Historique, l'objectif étant sa stabilisation.

Les bénévoles sont totalement pris en charge par l'association dès leur arrivée (Rodez ou Espalion) et durant tout le séjour : hébergement complet, intendance, repas, transport, encadrement, loisirs, etc....

Tous les participants reçoivent, à minima, une journée de sensibilisation à l'histoire et à l'architecture du château de Calmont d'Olt.

Trois activités sont proposées : l'archéologie, la taille de pierre et la limousinerie ou bâti traditionnel.

Durant les jours de repos, les volontaires découvrent l'histoire et l'architecture locales grâce à des visites autour du patrimoine roman, des châteaux et des villages classés avoisinant le site. Des visites de musée (Soulagès) ou de sites du Club des Sites sont aussi organisées. Des activités de plein-air sont également proposées : initiation à la via ferrata, au tir à l'arc ou à la randonnée, tout comme des temps de détente au bord du Lot, au lac ou autour d'un feu au château.

Les personnes accueillies participent aussi aux animations et aux soirées organisées à destination des jeunes publics ou des habitants du village, à Pâques, à la Toussaint et lors du feu de la Saint Jean.

Les travaux engagés sur le Château de Calmont d'Olt, ont fait l'objet de programmations concertées avec la DRAC :
Service Régional de l'Archéologie – M Laurent Fau -
Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine

Compte rendu des travaux réalisés en 2016 sur le château de Calmont d'Olt

1-Enceinte basse 15ème

Nous avons poursuivi la stabilisation de l'enceinte extérieure XVème jusqu'à la première tour nord. La maçonnerie est essentiellement constituée de basalte. Les têtes de mur sont traitées de façon ruinforme et protégées par un solin évitant ainsi l'infiltration de l'eau. Les parements ont, quand à eux, été rejointoyés. L'ensemble de la réalisation a été faite par les bénévoles, qui ont découvert l'art de bâtir.

.. Courtine

Les courtines et les allées ont été dé-végétalisées par les équipes de scouts et une personne en travail d'intérêt général. Cela permet de réduire la fragilisation des murs avec l'apparition de plantes qui disloquent les maçonneries et donne un aspect plus esthétique au cheminement.

..Archères

Trois archères ont été stabilisées côté nord (de l'Ouest à l'Est) :

- La première archère a été commencée l'an passé. Le voutain et le linteau ont été posés permettant ainsi de bâtir la tête de mur. La pose des pierres de taille a été réalisée par les bénévoles, tout comme le déplacement du linteau. Mouvoir une pierre de ce poids nécessite un réel travail d'équipe et de communication entre les bénévoles, l'effort commun soudant un groupe.
- L'intervention sur cette seconde archère relevait de l'urgence à stabiliser le voutain qui montrait des signes de faiblesse. Les pierres ont été taillées par les bénévoles et l'équipe encadrant en début d'année. Le linteau quand à lui a été récupéré il y a quelques années par des bénévoles Rempart et des scouts en contre bas du château dans l'éboulis basaltique (clapas). Il a aujourd'hui retrouvé sa place.
- La dernière archère est celle de à l'Est de la tour nord 1. Les bénévoles Rempart ont taillé l'ensemble des pierres en prenant préalablement compte de l'existant qui est très présent ici. La pose du linteau devrait se faire d'ici la fin d'année 2016 voire début 2017.
- Certaines pierres sur des deux autres archères de cette même tour ont été changées en tiroir, stabilisant durablement l'appareillage.

2-Porte de la Saliège

..Piédroit gauche

Pour faire suite aux travaux de l'an passé, une assise a été restituée afin d'avoir une meilleure lisibilité de la porte. Dans cette volonté de clarté, une dernière assise est à envisager pour l'année prochaine. L'ensemble des pierres ont été taillées par des bénévoles, après leur avoir fait découvrir le principe du calepinage.

..Archère est porte de la Saliège

Cette archère a fini d'être bâtie, avec la pose du linteau. La partie du haute du mur a également été resituée avec un solin et l'ensemble des murs ont été rejointoyés.

3-Haute cour

..Végétation

Un arbre a été planté au centre de la cour afin de végétaliser cet espace. A long terme, ce tilleul de Hollande apportera de l'ombre aux visiteurs. Cet aménagement a été fait avec l'accord des différents services de la protection du patrimoine.

..Dégagement archéologique de la nécropole

Les fouilles de cette année sont dans la directe continuité de celle de l'an passé à savoir le dégagement de l'ensemble des sépultures de la haute cour. Cette fouille était programmée ; les résultats de la post-fouille et de la datation nous permettrons de dater définitivement ces sépultures. L'ensemble du chantier archéologique a duré plus d'un mois et a été réalisé grâce à des bénévoles archéologues, anthropologues ou non-initiés.

..Sondages du corps de logis

En 2015 le SRA avait souhaité un sondage du corps de logis, il en résulte la nécessité de vider complètement

cet espace des 4 à 5 mètres de remblais l'encombrant.

Ce dégagement commencé en 2016 a permis de mettre au jour une seconde porte.

Les 3 pièces du rez-de-chaussée du corps de logis devraient être entièrement décaissées dans le courant 2017.

..Bâtiment A

La fouille de ce bâtiment a été faite en parallèle de celle de la cour. Elle a mis au jour un dallage, élément rare dans le château. Suite aux recommandations des services de l'archéologie, ce dernier sera recouvert afin de le protéger des aléas climatiques.

..Tour Longe

Sur préconisation des Bâtiments de France, le blocage en forme d'arche côté Ouest de la tour a été étayé par un charpentier venu terminer son engagement volontaire européen au sein de notre association. L'objectif de ce cintre en bois est de conforter le blocage pour ne pas qu'il s'effondre. Un mortier sera bientôt projeté pour lier le coffrage à l'arche. Les services de la Drac nous ont accompagnés dans la réalisation de ce coffrage.

La chaîne d'angle Nord-Ouest est l'un des chantiers phare de cette année. La Drac nous accompagne également sur ce projet. Il s'agit du dernier angle à stabiliser sur cette tour. Les faces de parements sont layées et des accroches sont taillées afin d'injecter un coulis pour sceller les pierres en elles. Cette stabilisation permettra d'engager de nouveaux projets sur cette tour comme le confortement de l'escalier. Une fois ces deux aménagements terminés, le coffrage cité préalablement pourra être déposé. Cette tour romane fait partie des éléments remarquables du château, ces travaux ont donc un intérêt majeur pour la pérennité du site.

4-Aménagement extérieur

L'accès piéton d'Espalion au château a été aménagé en partenariat avec la municipalité.

Le but en sécurisant ce chemin de randonnée est de faciliter l'ascension au château, pour cela nous avons conçu un escalier sur la dernière partie de la montée.

Localisation des chantiers réalisés en 2016 sur Calmont d'Olt

Enceinte basse 15ème

Stabilisation archères et courtines

Corps de logis

Dégagements archéologiques

Bâtiment A

Dégagement archéologique

Nécropole mérovingienne

Fouille programmée

Porte de la Saliège

Stabilisation archère

Porte de la Saliège

Stabilisation pied droit
 Haute cour
 Plantation-Tilleul de hollande

Chantiers 2016 tableau de fréquentation

Pour plus de détail voir les cahiers de présence par session joints en annexe

Session	Date	Bénévoles	Encadrants	Jours de chantier	Structure
Avril/Mai	16.04/01.05	15	3	217	REMPART international
Juin	11.06/26.06	10	3	192	REMPART international
Juillet	27.06/26.07	28	4	840	REMPART international
Juillet	20.07/26.07	12	2	98	Scouts routier
Août	01.16/16.08	17	3	272	REMPART international
Août	01.16/16.08	16	1	272	Scouts de France
Aout/Sept.	22.08/06.09	19	3	339	REMPART international
Septembre	12.09/24.09	16	1	221	Erasmus +
Octobre	21.10/31.10	16	4	220	REMPART international
TOTAUX		149	24	2671	

Le rapport intégrant les chantiers de novembre sera établi en fin d'exercice 2016.

Soit 149 bénévoles de 12 nationalités accueillis en 2016, pour la réalisation au Château de Calmont d'Olt de 2671 jours de chantier.

Pays de provenance des bénévoles en 2016 :

Allemagne, Chine, Écosse, Espagne, France, Israël, Maroc, Mauritanie, Russie, Roumanie, Royaume uni, U.S.A.

Encadrement et locaux mis à disposition des chantiers :

Origine et situation des animateurs pédagogiques et animateurs techniques :

- Présence temporaire pendant les sessions : bénévoles archéologues, anthropologue et charpentier hébergés et dont le transport est indemnisé.

- Présence permanente de salariés: responsable de chantier diagnosticien du bâtiment, maçons, tailleurs de pierre, salariés en Contrat d'Accompagnement à l'Emploi.

Hébergement et sanitaires :

Couchage : 1 dortoir de 16 places + 1 studio de 3 chambres + 2 chambres

Salle conviviale : séjour, jeux de société, musique

Cuisine - salle à manger : 25 places, cuisine équipée cuisson gaz, four et frigos

Sanitaires en dur, eau chaude : 4 lavabos, 3 douches, 4 WC

Le Président de l'association

Monsieur le Maire d'Espalion

Michel VILLETARD